

## АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №27 от 18.06.2020 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Идринский сельсовет за период с 15 октября 2023 года по 28 декабря 2023 года

с. Идринское

28.12.2023 года

Администрация Идринского сельсовета, в лице главы Идринского сельсовета Гизатуллина Сергея Шамилиевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ЗАО «Заря», в лице директора Захарова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 28 декабря 2023 года.

Проверяемый период: с 15 октября 2023 года по 28 декабря 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. В соответствии с приложением № 5 Соглашения ЗАО «Заря» обязалась выполнить следующие мероприятия:

- в 2020 году мероприятия по реконструкции котельной №3 (замена циклона БЦ-259 (3\*3) с производительностью 1,66 м<sup>3</sup>/с на более производительный – БЦ-259 (4\*5) производительностью 3,69 м<sup>3</sup>/с, с заменой сетевого насосного оборудования (K100-65-200 (30 кВт)) на менее энергоёмкое (Grundfos (11,8 кВт)) – работы выполнены в полном объеме в 2021г. «Концедент» претензий по выполненному объему Работ, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет;

- в 2021 году мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельной №3 по ул. Майская (реконструкция участка тепловой сети длиной 28 м Ду 57мм с заменой изношенного материала и способа прокладки (бесканальной на железобетонные лотки)) – работы выполнены в полном объеме в 2022г. «Концедент» претензий по выполненному объему Работ, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет;

- в 2021 году мероприятия по реконструкции котельной №4 (реконструкция котельной с заменой сетевого насосного оборудования- K80-50-200 (15 кВт) на менее энергоёмкое марки Grundfos (11,8 кВт)) – работы выполнены в полном объеме в 2023г. «Концедент» претензий по выполненному объему Работ, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет;

- в 2021 году мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельной №4 по ул. Минусинская (реконструкция участках тепловой сети длиной 105 м Ду 57мм с заменой изношенного материала и способа прокладки (бесканальной без утеплителя на железобетонные лотки)) – работы выполнены в полном объеме в 2023г. «Концедент» претензий по выполненному объему Работ, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет;

- в 2021 году мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельной №4 по ул. Минусинская (реконструкция участках тепловой сети длиной 35 м Ду 57мм с заменой изношенного материала и способа прокладки (бесканальной без утеплителя на железобетонные лотки)) – работы не выполнены;



